

«Согласовано»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025г.



«Утверждаю»  
Главный инженер ООО «Блоссом»  
А.С. Сербиев  
«Блоссом» \_\_\_\_\_ 2025г.

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке МКД к эксплуатации в зимний период 2025-2026г.г. по ООО «Блоссом» по адресу: **Ленинский пр-т д.105 к.4**

№ п/п	Наименование работ	Един. измерения	Объем	11-31.05.2025г.	01-15.06.2025г.	16-30.06.2025г.	01-15.07.2025г.	15-31.07.2025г.	01-15.08.2025г.	Исполнитель
1	Осмотр системы ЦО, ГВС в подвале	стр.	1		1					ООО «Блоссом»
2	Осмотр трубопровода ЦО на этажах	подъезд	4		4					ООО «Блоссом»
3	Уборка мусора в подвале	стр.	1	1						ООО «Блоссом»
4	Окраска трубопровода, опор, переходных мостиков, гребенок	пог.м.			40					ООО «Блоссом»
5	Восстановление изоляции на трубопроводе	пог.м				15				ООО «Блоссом»
6	Осмотр, поверка, замена КИП	шт.				30				ООО «Блоссом»
7	Наладка системы ЦО	стр.	1					1		ООО «Блоссом»
8	Замена запорной арматуры	шт.	6				6			ООО «Блоссом»
9	Промывка системы ЦО	стр.	1					1		ООО «Блоссом»
10	Сдача теплоносителя на хим. анализ	стр.	1					1		ООО «Блоссом»
11	Наполнение системы, проверка перед опресовкой	стр.	1						1	ООО «Блоссом»
12	Опресовка системы ЦО к сдаче теплоснабжающей организации	стр.	1						1	ООО «Блоссом»