

«Согласовано»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026г.



«Утверждаю»  
Главный инженер ООО «Блоссом»  
А.С. Сербиев  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026г.

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке МКД к эксплуатации в зимний период 2026-2027г.г. по ООО «Блоссом» по адресу: Ленинский пр-т д.105 к.4

№ п/п	Наименование работ	Един. измерения	Объем	01-15.04.2026 г.	15-30.04.2026 г.	15-30.04.2026 г.	01-15.05.2026 г.	15-31.05.2026 г.	15-31.05.2026г.	Исполнитель
1	Осмотр системы ЦО, ГВС в подвале	стр.	1		1					ООО «Блоссом»
2	Осмотр трубопровода ЦО на этажах	подъезд	4		4					ООО «Блоссом»
3	Уборка мусора в подвале	стр.	1	1						ООО «Блоссом»
4	Окраска трубопровода, опор, переходных мостиков, гребенок	пог.м.			25					ООО «Блоссом»
5	Восстановление изоляции на трубопроводе	пог.м				10				ООО «Блоссом»
6	Осмотр, поверка, замена КИП	шт.				30				ООО «Блоссом»
7	Наладка системы ЦО	стр.	1							ООО «Блоссом»
8	Замена запорной арматуры	шт.	6				5			ООО «Блоссом»
9	Промывка системы ЦО	стр.	1					1		ООО «Блоссом»
10	Сдача теплоносителя на хим.анализ	стр.	1					1		ООО «Блоссом»
11	Наполнение системы, проверка перед опресовкой	стр.	1						1	ООО «Блоссом»
12	Опресовка системы ЦО к сдаче теплоснабжающей организации	стр.	1						1	ООО «Блоссом»