

«Согласовано»
 Филиал №8 ПАО «МОЭК»
 Москва Д.В.
 « 2 » 2026г.

«Блоссом»
 Утверждено»
 Директор ООО «Блоссом»
 А.Б.Стругальский
 « 2 » 2026г.

План мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2026/2027 года ООО «Блоссом»

ООО «Блоссом», абонент 07-01-1006/063, направляет Вам на согласование план по подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на объекте, расположенном по адресу: г.Москва, Ленинский пр-т, дом 105 к.4

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
|-------|--|-----------------|
| 1 | Проведение промывки и гидравлических испытаний внутренних тепловых сетей на плотность, прочность и герметичность (промывка-опрессовка) в присутствии представителя ПАО «МОЭК». Проведение мелких сварных и ремонтных работ на изношенных участках трубопроводов системы отопления. | до 04.06.2026г. |
| 2 | Проведение гидравлических испытаний оборудования, системы ЦО, вентиляции и ТП в присутствии представителя ПАО «МОЭК». | до 04.06.2026г. |
| 3 | Проведение государственной проверки контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д.) аккредитованными организациями (или замена) | до 25.05.2026г. |
| 4 | Выполнить ревизию запорной арматуры на стояках системы отопления на внутренних сетях. При необходимости провести замену или ремонт. | до 25.05.2026г. |
| 5 | Проведение работ по приведению в надлежащее состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах системы теплоснабжения, тепловых сетей. | до 25.05.2026г. |
| 6 | Проверка и осмотр запорной арматуры воздушников, спутников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнителей. | до 25.05.2026г. |
| 7 | Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения хим. очищенной водой, со сдачей химического анализа в специализированную лабораторию. | до 04.06.2026г. |
| 8 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов(при наличии) | до 25.05.2026г. |
| 9 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения | до 25.05.2026г. |
| 10 | Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго России от 14.05.2025 №511., Минэнерго России от 13.11.2024г.№2234. Сдача экзамена в отделении Роспотребнадзора. | до 25.05.2026г. |
| 11 | Проведение гидравлических испытаний теплового ввода совместно с ПАО «МОЭК» | до 04.06.2026г. |
| 12 | Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. | до 25.05.2026г. |
| 13 | Проверка приборов УУТЭ представителями ПАО «МОЭК» и получение Акта периодической проверки узла учета. | до 25.05.2026г. |
| 14 | Проверка необходимых документов и получение Акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | до 04.07.2026г. |
| 15 | За прошедший отопительный сезон аварийные ситуации отсутствовали | |

Главный инженер ООО «Блоссом»



А.С. Сербиев