

«Согласовано»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025г.



«Утверждаю»

Главный инженер ООО «Блоссом»

А.С. Сербиев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025г.

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке МКД к эксплуатации в зимний период 2025-2026г.г. по ООО «Блоссом» по адресу: **ул.Профсоюзная д.104**

№ п/п	Наименование работ	Един. измерения	Объем	01-15.05.2025г.	15-31.05.2025г.	01-15.06.2025г.	15-28.06.2025г.	Исполнитель
1	Осмотр системы ЦО, ГВС в подвале	стр.	1		1			ООО «Блоссом»
2	Осмотр трубопровода ЦО на этажах	подъезд	9	5	4			ООО «Блоссом»
3	Уборка мусора в подвале	стр.	1	1				ООО «Блоссом»
4	Окраска трубопровода, опор, переходных мостиков, гребенок	пог.м.			40			ООО «Блоссом»
5	Восстановление изоляции на трубопроводе	пог.м				19		ООО «Блоссом»
6	Осмотр, поверка, замена КИП	шт.				30		ООО «Блоссом»
7	Наладка системы ЦО	стр.	1		1			ООО «Блоссом»
8	Замена запорной арматуры	шт.	6				6	ООО «Блоссом»
9	Промывка системы ЦО	стр.	1				1	ООО «Блоссом»
10	Сдача теплоносителя на хим.анализ	стр.	1				1	ООО «Блоссом»
11	Наполнение системы, проверка перед опресовкой	стр.	1				1	ООО «Блоссом»
12	Опресовка системы ЦО к сдаче теплоснабжающей организации	стр.	1				1	ООО «Блоссом»